



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola



OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO TRATTO TERMINALE DELLA PLATEA DELLA CONTROBRIGLIA SUL TORRENTE MELEZZO IN COMUNE DI MALESCO.

VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA (Art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023)

L'anno 2025 addì 25 del mese di settembre alle ore 8:00 circa il sottoscritto Barbazza Enrico, in qualità di Sindaco pro-tempore e Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo del Comune di Malesco, si è recato in loc. Riane del Comune di Malesco (VB).

Descrizione dello stato di fatto

Premesso che nel corso della stagione estiva si era già constatato il danneggiamento della briglia sul torrente Melezso, giunto in loco, si è potuto verificare l'ulteriore danneggiamento della stessa con aggravamento dello scalzamento del tratto terminale della platea della controbriglia, dovuti a fenomeni di erosione del fondo alveo, ulteriormente aggravati dagli intensi fenomeni metereologici occorsi negli scorsi giorni.

Tali fenomeni erosivi hanno determinato cedimenti anche sulla sponda laterale destra dell'alveo, ove risulta localizzata una strada comunale di pubblico transito.

Si dà atto di aver contattato l'ing. Grugni Gianpietro, con studio in Domodossola (VB) in qualità di tecnico in possesso delle necessarie competenze occorrenti alla definizione e quantificazione economica degli interventi necessari all'eliminazione del pericolo.

Si è provveduto inoltre a contattare la ditta Frua cav. Mario spa, già impegnata in altre lavorazioni all'interno dell'alveo del torrente Melezso Orientale ed in possesso nei necessari mezzi occorrenti all'esecuzione dei lavori, nella persona del Legale Rappresentante Huber Marco, che ha comunicato la propria disponibilità all'esecuzione dell'intervento.

Ai sensi dell'art.140 D.Lgs. 36/2023 si concorda tra le parti un ribasso del 20% sui prezzi derivanti dall'applicazione del prezzario regionale.

Motivi dello stato di urgenza

Si rileva che il continuo deflusso delle acque del torrente Melezso sul tratto terminale della platea della controbriglia, porterà ad una progressiva ed ulteriore erosione del fondo alveo, con conseguente ulteriore cedimento della controbriglia anche nei tratti laterali ad oggi non danneggiati e possibili ulteriori cedimenti della sponda destra con grave pericolo della pubblica incolumità sul tratto di strada comunale a tergo della sponda destra.

Descrizione dei lavori immediati necessari per rimuovere lo stato di urgenza per la pubblica e privata incolumità.

Nell'immediato occorre prontamente deviare il corso d'acqua e realizzare una struttura di sostegno al tratto terminale della controbriglia. Dovrà inoltre essere realizzata un breve di difesa spondale a sostegno della strada comunale della Circonvallazione.



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola



Conclusioni e decisioni di intervento

Per quanto sopra esposto, riconosciuta la necessità di intervenire con la massima urgenza, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità e la sicurezza, e di eliminare gli inconvenienti riscontrati ed i rischi correlati, occorre dichiarare la SOMMA URGENZA dei lavori di cui trattasi ai sensi ed agli effetti dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023.

Per la definizione delle modalità di esecuzione dell'intervento da impartire alle imprese e per dirigere i lavori in cantiere è incaricato l'ing. Grugni Pier Francesco. Per la quantificazione delle prestazioni, si rimanda alla successiva perizia giustificativa.

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite con operatori dotati dei corretti dispositivi di sicurezza individuali e nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

IL SINDACO e RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

(Barbazza Enrico)

